



OGGETTO	Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della Marina Garibaldi. CUP H55B20000080001 - CIG 8508958645
APPALTATORE	New Tecno Plus s.r.l. con sede in S. Lucia del Mela, via Serri n. 84/A, partita IVA 02049900836
CONTRATTO	Stipula TD n. 1490506 in data 27.11.2020

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**Progetto:**

Il progetto esecutivo redatto dal funzionario direttivo tecnico Ing. Tommaso La Malfa (Dirigente pro-tempore) in data 10.11.2020 è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 617/5° Settore del 12.11.2020 per l'importo complessivo di € 130.000,00, così ripartito:

A		LAVORI		
	a	Importo lavori a base d'asta	€ 103.980,39	
	b	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 297,16	
		<i>Sommano per lavori</i>	€ 104.277,55	€ 104.277,55
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1.	IVA 22% sui lavori	€ 22.941,06	
	2.	contributo ANAC	€ 30,00	
	3.	rimborso oneri accesso a discarica compreso IVA	€ 665,84	
	4.	incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€ 2.085,55	
		<i>Sommano per somme a disposizione</i>	€ 25.722,45	€ 25.722,45
		Importo totale		€ 130.000,00

Descrizione dei lavori:

I lavori prevedono sostanzialmente la collocazione di pali in ghisa e lanterne artistiche con sorgente a Led in sostituzione di quelli ammalorati o dismessi.

Aggiudicazione dei lavori:

A seguito di trattativa diretta sul MePA, TD n. 1490506, i lavori vennero affidati con determinazione dirigenziale n. 617/5° Settore del 12.11.2020 all'Impresa New Tecno Plus s.r.l. con sede in S. Lucia del Mela, via Serri n. 84/A, partita IVA 02049900836, per l'importo netto contrattuale di € 94.700,96 di cui € 297,16 per oneri di sicurezza avendo la stessa offerto il ribasso del 9,21% sull'importo a base d'asta.

Il quadro tecnico-economico a seguito dell'aggiudicazione è il seguente:

A		LAVORI		
	a	Importo lavori a base d'asta	€ 103.980,39	
	b	A detrarre per ribasso d'asta del 9,21%	€ 9.576,59	
	c	Importo netto lavori	€ 94.403,80	
	d	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 297,16	
		Importo netto contrattuale	€ 94.700,96	€ 94.700,96

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	1	IVA 22% sui lavori	€ 20.834,21	
	2	contributo ANAC	€ 30,00	
	3	rimborso oneri accesso a discarica compreso IVA	€ 665,84	
	4	incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)	€ 2.085,55	
		<i>Sommano per somme a disposizione</i>	€ 23.615,60	€ 23.615,60
		Importo complessivo		€ 118.316,50

Contratto:

Il contratto è stato posto in essere nel MePA con il documento di stipula della TD n. 1490506 in data 27.11.2020.

Caucione definitiva:

L'Impresa ha costituito la cauzione definitiva di € 4.735,05 mediante polizza fidejussoria n. 178506697 emessa dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Milazzo in data 16.11.2020.

Importo contrattuale:

L'importo netto contrattuale è fissato in € 94.700,96, di cui € 94.403,80 per lavori ed € 297,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

Somme autorizzate:

La somma autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione è di € 94.700,96.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati con verbale del 13.11.2020.

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori:

A termine dell'art. 77 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in giorni 60 (sessanta) consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 12.01.2021.

Proroga dei lavori

Con provvedimenti di proroga del RUP del 12.01.2021 e del 17.02.2021 il nuovo termine contrattuale veniva fissato al 13.03.2021;

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati il 09.03.2021 come risulta dal verbale del 12.03.2021 e quindi entro il tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità degli accordi contrattuali e delle disposizioni da dal Direttore dei lavori.

CITTA' di MILAZZO 5° Settore

Certificati in acconto:

In data 07.04.2021 è stato emesso certificato di pagamento n. 1 di € 93.947,87 oltre IVA.

Stato Finale:

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 13.04.2021 e firmato dall'Impresa senza riserve, per l'importo complessivo di € 94.419,97, di cui € 94.244,33 per lavori al netto ed € 175,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il costo finale dell'intervento è il seguente:

A	LAVORI			
	a	Importo totale lavori al lordo	€ 103.980,39	
	b	A detrarre oneri sicurezza	€ 175,64	
	c	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 103.804,75	
	d	A detrarre per ribasso d'asta (9,21%)	€ 9.560,42	
	e	Importo lavori al netto	€ 94.244,33	€ 94.244,33
	f	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 175,64
		Importo stato finale lavori		€ 94.419,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	1	IVA 22% sui lavori	€ 20.772,39	
	2	contributo ANAC	€ 30,00	
		<i>Sommano per somme a disposizione</i>	€ 20.802,39	€ 20.802,39
		Importo complessivo intervento		€ 115.222,36

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.

Infortuni nel corso del lavoro:

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Assicurazioni degli operai:

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa I.N.A.I.L di Milazzo codice ditta n. 199926.

Cessioni di credito:

Dagli atti in possesso di questa Direzione lavori l'Impresa non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in epigrafe.

Direzione lavori:

I lavori sono stati diretti dall'istruttore tecnico P.I. Mario Stanghellini.

Avviso ai creditori:

L'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 09.04.2021 al 24.04.2021 e non risulta presentata alcuna istanza.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato:

- a) che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto approvato salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che gli stessi fu-

CITTA' di MILAZZO 5° Settore

- rono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- b) che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato finale delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate sul registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
 - c) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
 - d) che l'importo dei lavori è contenuto entro i limiti delle somme autorizzate;
 - e) che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 - f) che l'Impresa nel corso dei lavori ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;
 - g) che l'impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza riserve;
 - h) che non risulta che l'impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui si riferisce il presente atto;

CERTIFICA

che i lavori innanzi descritti, eseguiti dall'Impresa New Tecno Plus s.r.l. in base al contratto d'appalto in premessa citato, sono stato eseguiti regolarmente e, pertanto

LIQUIDA

il residuo credito dell'Impresa come appresso:

Importo stato finale lavori	€ 94.419,97
A dedurre pagamento in acconto	€ 93.947,87
Credito residuo dell'Impresa	€ 472,10

(diconsi euro quattrocentosettantadue/10) oltre IVA che possono pagarsi all'Impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori oggetto del presente certificato, salva la prescritta approvazione del presente atto.

Milazzo, li 11.06.2021

L' Impresa
 New Tecno Plus Srl
 COSTRUZIONI E SERVIZI TECNOLOGICI
 PARTITA S/A
 SOG. S. LUIGI S. M. MILAZZO (ME)
 11012 - P. V. S. 11012 - P. V. S. 11012

Il Direttore dei lavori

P.L. Mario Stanghellini



VISTO:


Il Responsabile/Unico del Procedimento

Ing. Francesco Di Maio



Il Dirigente

Dott. Domenico Lombardo




CITTA' di MILAZZO 5° Settore