



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO DELLA REGIONE SICILIANA,  
L'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SERV. II - PROGRAMMAZIONE FSE,  
PAC E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  
SPECIALISTI

Cantiere regionale di lavoro N.113/ME C.I.P. n.PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/113 /ME relativo ai LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI MARCIAPIEDI DELLE VIE POLICASTRELLI E  
LIBERTÀ DA REALIZZARE CUP H52H18000350002 CIG Z62334F561

LOCALITA' DEI LAVORI: MILAZZO

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI MARCIAPIEDI  
DELLE VIE POLICASTRELLI E LIBERTÀ'

ENTE GESTORE: COMUNE DI MILAZZO

PROGETTISTA: ARCH. CARMELO DRAGA'

DIRETTORE DEL CANTIERE: ARCH. SINDONI ROBERTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. DI MAIO FRANCESCO



**ATTO UNICO DI COLLAUDO**

**PREMESSO CHE:**

- con progetto redatto dall' ARCH. CARMELO DRAGA' , dipendente del 5° Settore Lavori Pubblici e patrimonio, nominato ai sensi dell'articolo 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, con D.D.G. 416 del 9/11/2018, approvato in linea amministrativa con Delibera della Giunta Municipale n. 32 del 1/3/2019 per un importo di € 120.668,69 (progetto rimodulato in daa 5/2/2019 a seguito di richieste formulate in nota protocollo 414 del 31/1/2019 dal Servizio XIV CPI Messina del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative) con approvazione in linea tecnica del R.U.P. in data 22/2/2019, a cui è stato fatto fronte mediante finanziamento a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014/2020 Programma Operativo complementare Regione Siciliana, Asse 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale (OT8-OT9);
- il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego della Regione Siciliana, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative Serv. II - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro - interventi di riqualificazione professionale specialisti, con D.D.G. n. 2287 del 18 Luglio 2019 autorizzava il comune di MILAZZO (ME) l'istituzione del Cantiere di lavoro N.113/ME C.I.P. n.PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/113 /ME relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI MARCIAPIEDI DELLE VIE POLICASTRELLI E LIBERTA' CUP H52H18000350002 CIG Z62334F561

- Con determinazione dirigenziale n.2540 del 20/12/2019 si è proceduto a conferire incarico di Direttore di Cantiere al ARCH. D'AMICO STEFANIA BIANCAROSA , nata a S. Agata di Militello il 22/10/1985, con residenza e studio in Milazzo, via Lungomare Garibaldi n. 145, libero professionista, iscritta all'ordine degli architetti della provincia di Messina con matricola 2017 ed all'albo regionale per i professionisti esterni con matricola 2542 a seguito di partecipazione Avviso pubblico di manifestazione d'interesse e che ha diretto i lavori dalla loro consegna in data 31/1/2020, fino alle dimissioni rassegnate in data 16/6/2020, successivamente, con Determina Dirigenziale 297 del 19/6/2020 è stato nominato come direttore dei lavori l'architetto Roberto Sindoni, nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il lunedì 4 febbraio 1980, con residenza e studio in V. Mercurio, 10 98076 - SANT'AGATA DI MILITELLO ( MESSINA ), iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Messina al n. 1614,c.f. SND RRT 80B04 A638L ;
- Con determinazione dirigenziale n. 683 del 18/12/2019 si è proceduto a conferire incarico di istruttore al ARCH. CAMBRIA GIUSEPPE, nato a Milazzo (Me) il 19/10/1980, residente a Milazzo in via G. Matteotti n. 29, c.f. CMBGPP80R19F206L
- Che i lavori sono stati svolti sotto l'alta Sorveglianza del Responsabile Unico del Procedimento ING. DI MAIO FRANCESCO, nominato con Determina Dirigenziale n. 1381 del 9/11/2018;
- Che il suddetto D.D.G. prevedeva 76 giornate lavorative per 15 lavoratori, due operai specializzati per 31 giornate ciascuno, un direttore di cantiere ed un istruttore indicava le seguenti previsioni di spesa:

• Trattamento economico personale di direzione	€ 9.329,76
• Trattamento economico lavoratori	€ 39.774,60
• Assicurazioni sociali personale direzione	€ 4.710,48
• Assicurazioni sociali lavoratori	€ 11.776,20
• Organizzazione e spese varie	€ 2.209,56
• Materiali, trasporti, noli, IVA, manodopera e sicurezza	<u>€ 52.868,09</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.668,69</b>

- Che non vi sono state integrazioni al finanziamento istitutivo;
- Che a seguito di richiesta di erogazione dell'anticipazione il comune di Milazzo ha ricevuto ordinativo di incasso 1856 del 23-6-2020 per € 24.133,73
- Che a seguito di richiesta di erogazione dell'anticipazione il comune di Milazzo ha ricevuto ordinativo di incasso 4522 del 10-12-2020 per € 84.468,08
- Che la somma delle due anticipazioni è pari ad € 108.601,81
- Che con determina n. 1381 del 9/11/2018 è stato nominato R.U.P E R.E.O. il dipendente comunale ING. DI MAIO FRANCESCO;
- Che i lavori sono stati consegnati dal Responsabile Unico del Procedimento ING. DI MAIO FRANCESCO al direttore dei cantiere ARCH. D'AMICO STEFANIA BIANCAROSA con Verbale di consegna dei lavori del 21/01/2020 , a seguito di dimissioni della summenzionata professionista i lavori sono stati riconsegnati dal R.U.P. al nuovo direttore del cantiere Arch. Sindoni Roberto in data 26/6/2020, è stata comunicata l'ultimazione dei lavori in data 6/10/2020 Ci sono state due interruzioni: la prima in data 17/2/2022 per mancanza di operaio qualificato e per effetto delle disposizioni del DPCM del 4/3/2020 riguardanti l'emergenza covid 19, con ripresa dei lavori in data 1/7/2020, la seconda il 14/08/2020 per indisponibilità dei materiali necessari alle attività lavorative. Tutte le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, sospensione e ripresa dei medesimi, sono avvenute a norma di legge. Le giornate di effettivo lavoro degli allievi nel cantiere sono state complessivamente 936 inferiori a quelle previste nel decreto istitutivo di n°1140 giornate, mentre la manodopera qualificata è stata impiegata per 66 giornate complessive.
- Che gli operai ed il personale di direzione sono stati regolarmente assicurato presso l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. di Messina
- Che dagli atti risulta che non si è verificato alcun infortunio in cantiere durante il corso dei lavori;
- Che tutti i lavoratori avviati nel cantiere scuola hanno frequentato il corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile tenuto dalla ENTE SCUOLA EDILE DI MESSINA nei giorni 31 Gennaio 2020 e 1 Febbraio 2020
- Che in data 6/10/2020 si sono effettivamente conclusi i lavori;
- Che in data 25/02/2021 il direttore dei lavori ha redatto relazione consuntiva dei lavori;
- che in data 25/02/2021 è stato redatto il rendiconto della gestione da cui risulta un consuntivo di tutti i lavori comprensivi di manodopera, oneri assicurativi e sociali, organizzazione e varie, materiali, noli, trasporti, IVA e



oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 102.615,69 così come di seguito specificato:

• Trattamento economico personale di direzione	€ 7.123,90
• Trattamento economico lavoratori	€ 32.517,16
• Assicurazioni sociali personale direzione	€ 5.027,55
• Assicurazioni sociali lavoratori	€ 8.923,41
• Organizzazione e spese varie	€ 1.258,72
• Materiali, trasporti, noli, IVA, manodopera e sicurezza	<u>€ 47.764,95</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 102.615,69</b>

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto Ing. Maimone Giuseppe Rosario Antonino iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. A3159 dal 09/02/2006 nonché, iscritto all'albo unico regionale (art. 12 L.R. 12 luglio 2011 n° 12) istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico con il seguente numero di iscrizione 5708, con studio a Furci Siculo (ME) in via Monza n°10, incaricato dal Comune di MILAZZO a seguito di RDO MEPA n. 2898889, " cui è seguita successiva Determinazione dirigenziale n. 3168 DEL 20-12-2021 di Aggiudicazione e impegno di spesa del servizio di cui trattasi finalizzato ad effettuare il collaudo delle opere realizzate con il cantiere di lavoro di cui in oggetto, acquisita la documentazione necessaria, ha proceduto alle operazioni di collaudo:

**VERBALE DI VISITA**

L'anno **Duemilaventidue** il giorno 19 del mese di **MAGGIO** si è svolta la visita di collaudo per le opere eseguite nel cantiere di lavoro n. N.113/ME previo avviso per le vie brevi;

Alla visita di collaudo oltre al sottoscritto sono intervenuti:

- per l'Ente Gestore il R.U.P.; **ING. DI MAIO FRANCESCO**
- per la Direzione dei Lavori: **ARCH. SINDONI ROBERTO**

il progetto redatto dall' **ARCH. CARMELO DRAGA** prevedeva:

- smonto dell'esistente orlatura;
- relativo massetto di posa in conglomerato cementizio e dell'orlatura di pietra lavica;
- preventivo ripristino dell'esistente fondazione dell'orlatura in pietra lavica;
- pavimentazione in pietrine di cemento

Nel corso della visita sono state effettuate alcune misurazioni di controllo, per verificare la rispondenza dello stato dei luoghi con gli atti contabili di gestione con il seguente esito: **POSITIVO**.

Tali misurazioni sono state sigillate in rosso sul computo metrico consuntivo.

**RELAZIONE DI COLLAUDO**

A seguito delle verifiche e sulla base delle osservazioni riportate nella relazione finale del Direttore del Cantiere, il sottoscritto Collaudatore, dai controlli effettuati e dalle misurazioni fatte, ha potuto riscontrare la congruenza fra le opere realizzate con il cantiere e le previsioni del progetto; ha constatato inoltre, che le opere eseguite sono state realizzate con idonei magisteri e con buona qualità dei materiali posti in opera.

Per quanto non è stato possibile controllare si è constatato che esiste, anche con riferimento alla documentazione fotografica ex ante visionata, esatta corrispondenza fra le opere eseguite e gli atti contabili di gestione. Mentre, relativamente alle opere non più ispezionabili, il R.U.P. **ING. DI MAIO FRANCESCO**, quale rappresentante dell'Ente Gestore e il **ARCH. SINDONI ROBERTO** quale Direttore del Cantiere di Lavoro, consapevoli degli effetti dell'art. 1667 del c.c., hanno concordemente assicurato la loro perfetta esecuzione secondo le previsioni progettuali, oltre la loro regolare assunzione agli atti di contabilità finale.

Essi hanno, altresì, dichiarato che tutti i materiali fatturati sono stati effettivamente ed integralmente impiegati nei lavori del cantiere in oggetto e che, inoltre, risultano assolti gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge.

**CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Premesso quanto relazionato precedentemente e considerato che:

- I lavori sono stati eseguiti secondo quanto il progetto approvato, salvo lievi modifiche rientranti nei limiti discrezionali della direzione lavori che non alternano o pregiudicano le opere come progettate;
- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con materiali di buona qualità ed idonei magisteri;
- L'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro i limiti delle voci di spesa autorizzate, realizzando un'economica di spesa pari ad € 18.053,00
- Che i lavori sono stati diretti con dovuta diligenza e competenza da parte del Direttore dei Lavori del Cantiere;



- L'andamento generale dei lavori è risultato regolare;
- Il cantiere risponde alle finalità per cui è stato istituito;

### CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Ente Gestore COMUNE DI MILAZZO (ME) per i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI MARCIAPIEDI DELLE VIE POLICASTRELLI E LIBERTA'", con il CANTIERE DI LAVORON.113/ME C.I.P. n.PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/113 /ME relativo ai CUP H52H18000350002 CIG Z62334F561, D.D.G. n. 2287 del 18 Luglio 2019, sono collaudabili in linea tecnica, come di fatto con il presente collauda per l'importo di € 102.615,69 (centodieci mila seicentoquindici euro/ 69 ) a carico del Piano di Azione e Coesione 2014-2020 – Programma Operativo Complementare regione Siciliana 2014-2020 Asse "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8-OT9), Operazione Caronte SI\_1\_24832. Pertanto, tenuto conto della situazione contabile di cassa dello stesso verificata nell'allegata nota di revisione amministrativo-contabile da cui risulta:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Somma finanziabile a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020 - ASSE 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8-OT9) | € 120.668,69 |
| • Spesa effettivamente sostenuta dall'Ente Gestore  | € 102.615,69 |
| • Somma erogata dall'Assessorato alla data odierna  | € 108.601,81 |
| • Somma da erogare dall'Assessorato all'Ente Gestore  | -€ 5.986,12  |

### SI APPROVA

Il rendiconto finale a carico del piano di azione e coesione 2014-2020 - programma operativo complementare regione siciliana 2014-2020 asse "promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (ot8-ot9) per l'importo complessivo di € 102.615,69 (centodieci mila seicentoquindici euro/ 69 ) e riconosce che l'ente gestore comune di MILAZZO È DEBITORE NEI CONFRONTI DELLO STESSO DELLA SOMMA DI € 5.986,12 (DICOSI EURO CINQUEMILA NOVECENTOTTANTASEI/12).

Milazzo li 19/05/2022

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  
ING. DI MAIO FRANCESCO

IL DIRETTORE DEL CANTIERE  
ARCH. SINDONI ROBERTO

IL COLLAUDATORE  
ING. MAIMONE GIUSEPPE ROSARIO ANTONINO

IL SINDACO  
GIUSEPPE MIDILI

The image shows the handwritten signatures of the four signatories: Ing. Di Maio Francesco, Arch. Sindoni Roberto, Ing. Maimone Giuseppe Rosario Antonino, and Giuseppe Midili. The signatures are written over horizontal lines. There are also official blue circular stamps, including one from the Comune di Milazzo and another from the Ufficio Tecnico Comunale.