



Municipio della Città di Milazzo

4° Settore

"Lavori Pubblici e Patrimonio"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 628
del 17/09/2015

Oggetto: Lavori per la realizzazione di una rotatoria in Piazza San Papino secondo le prescrizioni del P.G.U.T. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. CIG 58311408F2.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della G.M. n. 267 del 15.06.1999 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTE le leggi regionali:

- 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche con la quale è stata recepita la legge 08 giugno 1990, n. 142;
- 07 settembre 1998, n. 23;
- 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, come introdotto dalla l. 213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

DATO ATTO che il provvedimento, non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata prevista in bilancio, non dà luogo a valutazione contabile per cui non occorre richiedere il parere di regolarità contabile indicato nel predetto art. 147/bis del D. lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

D E T E R M I N A

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

DISPONE la tempestiva trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Dirigente
(Dott. Arch. Natalia Famà)



PROPOSTA di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di una rotatoria in Piazza San Papino secondo le prescrizioni del P.G.U.T. -

Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

CIG 58311408F2.

PREMESSO:

- che con determinazione n. 239 del 12.06.2014 il Dirigente del 4° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ha approvato il linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai "lavori per la realizzazione di una rotatoria in Piazza San Papino secondo le previsioni del P.G.U.T." redatto in data 28.01.2014 dai tecnici del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio per l'importo complessivo di € 135.000,00 di cui € 69.836,67 per lavori soggetti a ribasso, € 26.100,31 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, € 3.537,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 35.525,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con delibera n. 71 del 10.07.2014, esecutiva, la Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo di cui anzi ai fini del perfezionamento della richiesta di diverso utilizzo del Mutuo della Cassa DD.PP. posizione 4538741/00, richiesto per dare copertura finanziaria all'intervento do che trattasi;
- che con determinazione dirigenziale n. 347 del 25.08.2014 il Dirigente del 4° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del procedimento di spesa, ha posto in essere la determinazione a contrarre ex art. 11 del D.Lgvo n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ha approvato lo schema di avviso a manifestare interesse, la lettera d'invito ed il disciplinare di gara al fine di esperire una procedura negoziata ai sensi del comma 7 dell'art. 122 del codice dei contratti e con le modalità previste dall'art. 56 comma 7 del medesimo in ossequio ai principi generali stabiliti da norme statali e regionali che regolano la materia;
- che con determinazione dirigenziale n. 474 del 14/11/2014 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Pegaso Costruzioni srl con sede legale in Brolo C.da Piana n. 130, P.I. 02878860838 che ha offerto il ribasso percentuale del 35,5780 % sul prezzo a base d'asta di € 69.836,67 e, quindi, per il corrispettivo netto di € 44.990,18 oltre € 26.100,31 per costo complessivo della manodopera ed € 3.537,25 per oneri di sicurezza e Iva nella misura di legge, con un ribasso in valore assoluto di € 24.846,49 oltre Iva;
- che in data 03.02.2015, rep. n. 10624, è stato stipulato con la ditta affidataria dei lavori il contratto, registrato a Milazzo il 03/02/2015 al n. 226 Serie 1T;
- che l'opera di che trattasi trova copertura con il diverso utilizzo del mutuo posizione 4538741/00, giusta autorizzazione della Cassa DD.PP. protocollo 35494 del 24.07.2014, stanziato in bilancio al codice 2060201, int.01, capitolo 5624 del bilancio 2014;
- che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state conferite all'ing. Francesco Di Maio;

VISTO:

- che i lavori sono stati consegnati con verbale del 26.01.2015 e che la loro ultimazione era prevista, a termini dell'art. 78 del CSA, per il 25.04.2015;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata dal D.L. il 22.04.2015, come risulta dal verbale redatto in data 28.04.2015 e, quindi, entro il tempo utile;
- che l'avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è stato regolarmente pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Milazzo dal 01.07.2015 al 16.07.2015 senza che siano stati presentati reclami o opposizioni;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla D.L. in data 30.06.2015 ammontante a complessivi netti di € 74.627,48 comprensivi di oneri di sicurezza nella misura di € 3.537,06 ed € 26.100,31 per costo manodopera oltre IVA. Dallo stesso risulta che l'appaltatore ha percepito acconti pari ad € 61.518,22 e quindi, vanta un credito residuo di € 5.646,49 oltre IVA;

VISTO il " Certificato di regolare esecuzione " del 07.09.2015 con il quale il Direttore dei Lavori:

- a) certifica che i lavori in argomento, eseguiti dall'Impresa Pegaso Costruzioni srl in base al contratto d'appalto citato in premessa, sono stati eseguiti regolarmente;
- b) da atto che sull'importo netto contabilizzato allo stato finale di € 74.627,48 è stato liquidato un acconto per lavori di € 61.518,22;
- c) riconosce all'impresa un credito residuo di € 5.646,49;

PRESO ATTO che l'Appaltatore nel corso dei lavori non ha avanzato richieste di maggiori compensi ed ha sottoscritto lo stato finale e gli atti di contabilità finale, compreso il "Registro di contabilità" e il " Certificato di regolare esecuzione" senza riserva alcuna;

ACCERTATO che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC emesso il 03.07.2015, agli atti d'Ufficio;

RITENUTO di poter accettare le risultanze contabili del certificato di regolare esecuzione, fermo restando che il certificato stesso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

VISTE le leggi regionali:

- 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche con la quale è stata recepita la legge 08 giugno 1990, n. 142;
- 07 settembre 1998, n. 23;
- 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTA la L.r. 12 luglio 2011 n. 12 che ha recepito il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii e il DPR n. 207/2010;

PROPONE

- 1) di prendere preliminarmente atto:
 - a) che le opere relative ai " lavori per la realizzazione di una rotatoria in Piazza San Papino secondo le prescrizioni del P.G.U.T " complessivamente ammontanti ad € 135.000,00 sono state finanziate con fondi del mutuo posizione 4538741/00, giusta autorizzazione della Cassa DD.PP. protocollo 35494 del 24.07.2014, stanziato in bilancio al codice 2060201, int.01, capitolo 5624 del bilancio 2014, meglio individuato in premessa;
 - b) che a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 01/07/2015 al 16/07/2015 dell'Avviso ad opponendum previsto dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nessuna richiesta è pervenuta al Comune per soddisfo di crediti;
- 2) di accettare le risultanze contabili certificate dalla Direzione dei lavori in sede di certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento ammontanti a complessivi netti di € 74.627,48 comprensivi di oneri di sicurezza nella misura di € 3.537,06 ed € 26.100,32 per costo manodopera oltre IVA, che confermano l'importo dello "stato finale";

- 3) di approvare, quale conseguenza di quanto al precedente punto 2) la contabilità finale relativa ai lavori di cui sopra, redatta anch'essa dalla Direzione dei lavori, da cui risulta una spesa complessiva di € 74.627,48 al netto del ribasso d'asta, comprensiva di oneri di sicurezza nella misura di € € 3.537,06 ed € 26.100,32 per costo manodopera oltre IVA;
- 4) di prendere atto che all'impresa Pelago Costruzioni srl ha già percepito nel corso dell'appalto acconti per € 61.518,22 oltre IVA per cui lo stesso vanta un residuo credito ammontante ad € 5.646,49 oltre IVA;
- 5) di disporre lo svincolo delle garanzie prestate a garanzia del contratto d'appalto;
- 6) di prendere atto che il predetto certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dalla sua emissione avvenuta il 07.09.2015. Decorso tale periodo senza che siano intervenute contestazioni o contenzioso il collaudo è da intendersi definitivo ancorché non intervenga entro due mesi dalla scadenza biennale specifico atto di approvazione;
- 7) di disporre l'invio, in due esemplari, della presente determinazione al 1° Settore Servizio Segreteria Generale, per gli effetti di cui al comma 3° dell'art. 42 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi ai fini della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio;

Di stabilire che copia del presente provvedimento venga, altresì, rimessa:

- Al legale rappresentante dell'Impresa Pegaso Costruzioni srl per ogni legale conoscenza ;
- All'Ufficio dei Messaggi notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Al Signor Sindaco per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sulla gestione;

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(Stefano Impesi)

