



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2560 DEL 03-12-2020

N. SETTORE 656 DEL 03-12-2020

Oggetto:	Piano Azione e Coesione ( PAC III) Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento barriere architettoniche. CUP H59B11000120002 - CIG 7265575E6 . Approvazione Quadro Tecnico economico allo Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Francesca Santangelo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA  
(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Piano Azione e Coesione ( PAC III) Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento barriere architettoniche. CUP H59B11000120002 - CIG 7265575E6 . Approvazione Quadro Tecnico economico allo Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

### PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Municipale N. 129 del 26.11.2014 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche – 1° Stralcio Funzionale – CUP H59B11000120002 – CIG 7265575E26" per il complessivo importo di € 478.142,90;
- Che il progetto di complessivi € 478.142,90 è stato finanziato dall' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con D.D.G. n.1820 del 25 Luglio 2016 a valere sui " PAC III Programmi integrati nelle aree urbane ";
- Che con determina dirigenziale n.607 del 5.10.2017 la spesa di complessivi € 478.142,90 è stata accertata al piano finanziario 4.02.01.02.001 capitolo 19.999/13 ed impegnata al piano finanziario 2.02.01.09.999 missione programma 10.05 capitolo 20000/13 dell'esercizio in corso;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n.3/7° Dip del 9.01.2006 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ex art.31 del D.Lgs.n.50/2016 , sono state conferite all' Ing. Pasqua Lidia Famà, Funzionario Direttivo Tecnico del 5° Settore;

CHE con determinazione dirigenziale N.59 del 21.12.2017 l'Arch. Giuseppe Bonarrigo, Funzionario Direttivo Tecnico del 5° Settore, è stato nominato Direttore dei Lavori dell'intervento ; con la determinazione Dirigenziale N.455 del 13.09.2019 il predetto Funzionario ha assunto anche le funzioni di Coordinatore della sicurezza dei lavori;

CHE con determina dirigenziale N.490 del 27.12.2018 l'intervento in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all' Impresa Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio con sede in Alcamo ( TP) P.Iva 02536860816 – Impesa ausiliaria Pietro Saullo, che ha offerto il ribasso percentuale del 32,2226 % sul prezzo a base d'asta di € 350.374,77 oltre ad € 9.793,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e, quindi, per un importo contrattuale di € 247.268,41 di cui € 9.793,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CHE in data 02.08.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. 10681 , registrato in data 02.08.2019 al n.3610 Serie IT;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

**RILEVATO E DATO ATTO:**

- a) Che i lavori sono stati consegnati all'Appaltatore con verbale del 05.09.2019 e dallo stesso sottoscritto senza riserve;
- b) Che a termine dell'art.77 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro giorni 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna;
- c) Che a seguito di una sospensione dei lavori e di una proroga concessa in corso d'opera il termine utile per dare ultimazione ai lavori è stato fissato al 07.08.2020;
- d) Che i lavori hanno trovato ultimazione in data 07.08.2020, giusta certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei lavori in data 08.08.2020;

**RILEVATO , altresì :**

1. Che con determinazione Dirigenziale N.140 del 04.03.2020 è stata approvata una perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Bonarrigo in data 18.02.2020 per l'importo complessivo di € 478.142,90 dell'importo di € 247.268,41 per lavori, € 93.136,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 137.737,82 per totale economie iva inclusa ;
2. Che stante la necessità di rivedere le opere provvisorie di sicurezza del cantiere a seguito dell'emergenza pandemica " Covid 19", con determinazione dirigenziale N.398 del 23.07.2020 è stata approvata una seconda Perizia di Variante per il complessivo importo di € 478.142,90 di cui € 247.268,41 per lavori ed € 93.136,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 137.737,72 per accantonamento ribasso d'asta Iva inclusa;

VISTI gli atti di contabilità finale e specificatamente, lo Stato finale e la "Relazione sul conto finale " dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori sottoscritti dalla stessa D.L. e dall'Impresa per il complessivo importo netto di € 259.035,21;

VISTA la rimodulazione del Quadro Economico generale allo stato finale redatto dal Direttore dei lavori in data 25.11.2020 per complessivi € 478.142,90 così ripartito:

A )LAVORI		
Lavori a misura al netto del R.A.	€ 236.161,10	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.874,11	
		€ 259.035,21
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti Iva compresa	0	
Lavori in economia	€ 9.989,36	
Rimborso Oneri accesso a discarica	€ 6.814,39	
Incentivo	€ 7.203,37	
Diritti all'Anac	€ 375,00	
Iva sui Lavori (22%A)	€56.987,75	
		€ 81.369,87
Economie		
Accantonamento rib.asta	€ 112.899,86	
Accant.Iva Rib.Asta	€ 24.837,96	€ 137.737,82
	<b>TOTALE</b>	€ 478.142,90

RILEVATO che con parere in linea tecnica N.115/Reg. Appr.del 26.11.2020 il Rup ha preso atto della Rimodulazione del quadro tecnico economico allo Stato finale redatta dal Direttore dei lavori in data

24.11.2020 per l'importo complessivo di € 478.142,90 di cui € 137.737,82 per economie da ribasso d'asta con IVA;

ACCERTATO che nel corso dei lavori l'appaltatore non ha avanzato richieste di maggiori compensi né iscritto riserve sui registri di contabilità o sugli altri atti a ciò utili;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12.11.2020 sottoscritto dalla Direzione dei lavori, dal Rup e dall'Impresa Appaltatrice senza riserve e/o eccezioni con il quale il Direttore dei lavori ha, tra l'altro, dato atto :

1. che i lavori eseguiti dalla Ditta appaltatrice corrispondono agli atti contabili ;
2. che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontate in loco ;
3. che i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte ;
4. Che sono stati eseguiti dall'impresa lavori in economia ;
5. Che non si sono rese necessarie occupazioni definitive o temporanee di immobili ;

RILEVATO che il Direttore dei lavori con il certificato anzidetto :

1. conferma l'importo dello stato finale per complessivi € 259.035,21;
2. dato atto che all'impresa appaltatrice sono stati emessi N.3 certificati di pagamento per complessivi € 257.740,00;
3. dato atto e riconosce all'Impresa appaltatrice, un credito netto a saldo per lavori pari ad € 1.295,21 oltre Iva;
4. certifica che i lavori di Manutenzione straordinaria viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche appaltati all'Impresa Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio partita Iva e Codice Fiscale 02536860816 sono stati regolarmente eseguiti;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto :

1. di poter accettare le risultanze tecnico – contabili e amministrative del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 12.11.2020 ;
2. di poter riconoscere all' Impresa Anselmo Costruzioni di Anselmo Giorgio avente sede legale in Alcamo, partita Iva e codice fiscale 02536860816 a saldo di ogni suo avere e in dipendenza della realizzazione dei lavori in argomento il credito netto per lavori di € 1.295,21 oltre Iva previa produzione della garanzia fidejussoria prevista dal comma 6 dell'art.103 del D.Lgs.vo N.50/2016 e ss.mm.ii;

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTA la Legge Regionale n.12 del 12 Luglio 2011;

VISTO IL Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 N.13;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 come di recente modificato ad opera del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 ;

VISTA la legge Regionale n.8 del 17 maggio 2016 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs.n.50/2016;

VISTO il vigente statuto comunale;

P R O P O N E

1. Di dare atto che il progetto di complessivi € 478.142,90 è stato finanziato dall' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con D.D.G. n.1820 del 25 Luglio 2016 a valere sui " PAC III Programmi integrati nelle aree urbane ";
2. Di approvare lo Stato Finale e la Rimodulazione del Quadro Tecnico economico allo Stato Finale redatti dal D.L. Arch. Giuseppe Bonarrigo che quantificano una spesa complessiva di € 478.142,90 di cui € 259.035,21 per lavori al netto del ribasso d' asta, € 81.369,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 137.737,82 per accantonamento del ribasso d'asta iva inclusa , come da quadro tecnico economico riportato in narrativa ;
3. Di approvare le risultanze tecnico contabili del certificato di regolare esecuzione, ex art.102 D.M.50/2016, con il quale il Direttore dei lavori, dato atto che nel corso dei lavori sono stati emessi N.3 Certificati di pagamento per un importo complessivo netto di € 257.740,00 a fronte dell'importo netto totale di lavori pari ad € 259.035,21, ha riconosciuto il residuo credito di € 1.295,21 oltre Iva salvo l'approvazione del certificato medesimo e previa produzione della polizza fidejussoria prevista dal comma 6 dell'art.103 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii e presentazione di relativa fattura;
4. Di dare atto che a termine dell'art.102 comma 3 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii il certificato di regolare esecuzione che con la presente si approva ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
5. Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

Il Responsabile del procedimento  
F.to Dott.ssa Francesca Santangelo  
(Sottoscritto con firma elettronica)

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2560 del 03-12-2020, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03-12-2020.

N. Reg. Albo: 4331

Milazzo, li 03-12-2020

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)