



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1595 DEL 25/06/2024

Oggetto	NEXT GENERATION EU – PNRR – DECRETO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO DEL 6 DICEMBRE 2022 N.320 - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020-MISSIONE 4 ISTRUZIONE RICERCA - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 3.3. “ PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “ RECUPERO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SACRO CUORE”.CUP H58E18000200004 – CIG A0088859A4 PRESA D’ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE EX ART.120, COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023.
---------	--

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l’allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Francesca Santangelo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Il Dirigente
DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	NEXT GENERATION EU – PNRR – DECRETO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO DEL 6 DICEMBRE 2022 N.320 - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020-MISSIONE 4 ISTRUZIONE RICERCA - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 3.3. “ PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “ RECUPERO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SACRO CUORE”.CUP H58E18000200004 – CIG A0088859A4 PRESA D’ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE EX ART.120, COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. 36/2023.
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



PREMESSO che:

- con Decreto del Direttore generale dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR del 10 marzo 2023, n.17 si è preso atto delle risorse finanziarie ripartite con il Decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito del 6 Dicembre 2022 n.320 e si è approvata la programmazione regionale di Edilizia Scolastica;
- per l’attuazione della missione 4 – componente 1 – investimento 3.3 del PNRR e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, è necessaria l’individuazione del Ministero dell’ Istruzione quale titolare dell’investimento 3.3.;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

- che il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR - ha ammesso a finanziamento l'intervento di "Recupero Strutturale e messa in sicurezza della Scuola Sacro Cuore" di complessivi € 1.113.500,00 sulla base dell'istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione Siciliana, giusta nota trasmessa dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale prot. 10986 del 30.12.2022 e nota prot. 328 del 12.01.2023;

VISTO L' accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore", CUP H58E18000200004, di complessivi € 1.113.500,00 - selezionato nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU tra il Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588 e il Soggetto attuatore, Comune di Milazzo;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale N.13 del 18.01.2022 l'istruttore tecnico Arch. Carmelo Dragà è stato nominato Rup dell'intervento "Recupero Strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore" mentre la Direzione dei lavori dell'intervento è stata affidata all'Arch. Carmela Picciolo, giusta determinazione dirigenziale N. 2912 del 05.12.2022;

VISTA la delibera N. 221 del 19.09.2023 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo relativo al "Recupero Strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore" con il quadro economico che segue:

A. LAVORI		
A.1 Lavori soggetti a ribasso d'asta	831.849,04 €	
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	25.581,25 €	
sommano complessivamente per lavori (A)	857.430,29 €	857.430,29 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 Imprevisti	42.871,51 €	
B.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del D.Lgs n.50/2016	13.437,82 €	
B.3 Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, D.L. n. 80/2021	5.000,00 €	
B.4 Pubblicità e diritti ANAC	2.500,00 €	
B.5 Rimborso oneri di accesso alla discarica	8.605,67 €	
B.6 Progettazione livello esecutivo	19.155,73 €	
B.7 Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuz	58.013,00 €	
B.8 IVA e oneri sulle competenze tecniche	20.742,95 €	
B.9 IVA al 10% sui lavori (A)	85.743,03 €	
sommano complessivamente per somme a disposizione (B)	256.069,71 €	256.069,71 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)		1.113.500,00 €

VISTA la determina dirigenziale n.742 del 19.09.2023 con la quale è stata disposta l'autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.vo n.36/2023 per l'affidamento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.c del

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

D.Lgs. 36/2023 e, quindi, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

ATTESO che la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 29.10.2020, avviata dalla CUC - Tirreno Ecosviluppo 2000, Società Consortile a r.l. con verbale di procedura telematica N.1 del 28.09.2023, si è conclusa con la proposta di aggiudicazione dell'intervento dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico Antonino Fazio con sede in Barcellona P.G. C.F. e P.I n. 02828980835 che ha presentato un ribasso del 32,818% e, quindi, una offerta economica pari ad un importo netto di € 558.852,82 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.581,25;

VISTA la determinazione dirigenziale N.2799 del 21.11.2023 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 7 del d.lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'intervento di "Recupero Strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore – CUP H58E18000200004 -CIG A0088859A4 Ricerca – Componente 1- Investimento 3.3. "Interventi Finanziati P.N.R.R. M.4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1- Investimento 3.3. " Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – CIG A0088859A4 – CUP H58E18000200004 all'operatore economico Antonio Fazio, Via Stretto II Garrisi 53, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) C.F. e P.I 02828980835 che ha presentato un ribasso di € -32,818 % e, quindi, una offerta economica pari ad un importo netto di € 558.852,82 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.581,25; l'importo contrattuale dell'appalto è determinato in € 584.435,07;

CHE, a seguito dell'accertato ribasso d'asta, con la determinazione dirigenziale di cui anzi è stato approvato il quadro economico dell'intervento rimodulato dal Rup Arch. Carmelo Dragà come segue:

A. LAVORI		
A.1 Lavori soggetti a ribasso d'asta	831.849,04 €	
Ribasso d'asta del 32,818%	272.996,22 €	
Lavori al netto	558.852,82 €	
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	25.581,25 €	
sommano complessivamente per lavori al netto (A)	584.434,07 €	584.434,07 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 Imprevisti	42.871,51 €	
B.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del D.Lgs n.50/2016	13.437,82 €	
B.3 Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, D.L. n. 80/2021	5.000,00 €	
B.4 Pubblicità e diritti ANAC	2.500,00 €	
B.5 Rimborso oneri di accesso alla discarica	8.605,67 €	
B.6 Progettazione livello esecutivo	19.155,73 €	
B.7 Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo	58.013,00 €	
B.8 IVA e oneri sulle competenze tecniche	20.742,95 €	
B.9 IVA al 10% sui lavori (A)	58.443,41 €	
sommano complessivamente per somme a disposizione (B)	228.770,09 €	228.770,09 €
C. ECONOMIE		
C.1 Economie da ribasso d'asta	272.996,22 €	
C.2 IVA su ribasso d'asta	27.299,62 €	
sommano complessivamente per economie (C)	300.295,84 €	300.295,84 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)		1.113.500,00 €

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 1.113.500,00 finanziata con il Decreto del Ministero e dell'Istruzione e del Merito del 6 Dicembre 2022 n.320 è stata accertata al capitolo di entrata 544- codice bilancio 4.02.01.01.002 " Trasferimento statale per recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola elementare Sacro Cuore " esercizio 2023 , gestione competenza, ed impegnata al corrispondente capitolo di uscita a carico del p.f. 2.02.01.99.999, missione programma 04.02, capitolo 5635, (impegno n. 425 del 29.06.2023) esercizio finanziario 2023, gestione competenza giusta determinazione n. 515 del 29.06.2023.

PRESO ATTO che in data 29.11.2023 è stato redatto il verbale di consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge e che in data 24 Gennaio 2024 è stato stipulato il contratto rep. n.2 con l'Impresa Fazio Antonino avente sede legale nel Comune di Barcellona P.G. in via Stretto I° garrisi n.53 P.Iva 02828980835 per il corrispettivo netto di € 584.437,07 al netto del ribasso d'asta del 32,818% di cui € 558.852,82 per lavori ed € 25.581,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre iva nella misura di legge;

RILEVATO che nel corso dei lavori è scaturita l'esigenza di inserire alcune categorie di lavori non previsti nel progetto originario al fine di migliorare la funzionalità degli interventi previsti sia in termini di qualità dei materiali che di esecuzione dei lavori da eseguirsi in variante senza modificare le caratteristiche costruttive, strutturali e di resistenza dei materiali impiegati nelle opere previste nel progetto originario approvato;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei lavori Arch. Carmela Picciolo in data 24.05.2024 ai sensi del comma 1 lett.c dell'art.120 del D.Lgs.vo 36/2023 per " fatti verificatesi in corso d'opera per circostanze imprevedibili nella fase progettuale" per il complessivo importo di € 841.525,92 di cui € 795.496,04 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'impresa appaltatrice (31,818%), € 46.029,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 84.152,59 per Iva al 10%;

VISTA E RICHIAMATA la " *Relazione di accertamento non prevedibilità delle opere previste nella perizia suppletiva e di variante*", resa dal RUP congiuntamente all'approvazione in linea tecnica, dalla quale è dato evincere :

- CHE i maggiori lavori introdotti dalla variante suppletiva, contemplati nell'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti, assommano ad € 257.091,85 di cui € 211.061,97 per lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta (32,818%), € 46.029,88 per oneri di sicurezza oltre Iva nella misura del 10% ;
- CHE la maggiore spesa rispetto all'importo dei lavori contrattuali corrisponde ad un incremento percentuale del 43,99%
- CHE il quadro economico dei lavori viene rideterminato, mantenendo invariato l'importo complessivo dell'intervento finanziato, attingendo alle economie da ribasso d'asta come di seguito riportato:

A)	LAVORI					
	a)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.184.091,04		
		Ribasso d'asta del 32,818% su € 1.184.091,04	€	388.595,00		
		Lavori al netto	€	795.719,04	€	795.496,04
	b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€	46.029,88
		sommano complessivamente per lavori al netto (A)			€	841.525,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	b.1	impredvidi, Iva compresa				
	b.2	Incentivi funzioni di cui all'art. 113, Dlgs 50/2016	€	24.609,06		
	b.3	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, D.L. n. 80/2021	€	5.000,00		
	b.4	Pubblicità e diritti ANAC	€	2.500,00		
	b.5	Rimborso oneri di accesso alla discarica	€	12.546,29		
	b.6.1	Progettazione livello esecutivo	€	19.155,73		
	b.6.2	Direzione lavori, misure e contabilità	€	66.520,57		
	b.6.3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	16.307,00		
	b.6.4	indagini geologiche	€	1.176,00		
	b.6.5	Competenze per collaudatore statico e amministrativo	€	10.936,00		
	b.8	IVA e oneri sulle competenze tecniche	€	28.825,04		
	b.9	IVA al 10% sui lavori (A)	€	84.152,59		
		sommano per somme a disposizione (B)			€	271.722,14
		COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)			€	1.113.500,00

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

PRESO ATTO che la suddetta perizia è composta dai sottoelencati elaborati:

1. Relazione Tecnica e quadro tecnico economico rimodulato;
2. Analisi Prezzi;
3. Elenco Prezzi;
4. Computo di variante;
5. Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che dalla Relazione del Rup è dato evincere che le opere previste in variante per la loro natura, consistenza e quantità non necessitano di essere sottoposte a nuovi pareri, nulla osta, approvazioni e autorizzazioni in relazione al fatto che i nuovi interventi non apportano sostanziali modifiche al progetto esecutivo originario rispettando nelle forme essenziali compiutamente le caratteristiche morfo-tipologiche, i materiali e le finiture esistenti;

ACCERTATO che l'importo dei lavori in aumento scaturito dalla perizia suppletiva e di variante dovrà trovare copertura attingendo alle economie da ribasso d'asta;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del merito - Unità di Missione per il PNRR (agli atti con prot. 0148193 del 29.12.2023) con la quale vengono fornite indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia;

CONSIDERATO che con la nota anzi richiamata il Ministero precisa le condizioni per l'utilizzo delle economie derivante dai ribassi d'asta che può essere autorizzato esclusivamente quando ricorrono congiuntamente le seguenti tre condizioni e precisamente:

1. Si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate ;
2. Siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett.c) del D.Lgs.vo 50/2016 ovvero dell'articolo 120 del D.Lgs.vo 31 marzo 2023, n.36;
3. Qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto ;

CONSIDERATO che la perizia suppletiva e di variante dell'intervento di "Recupero Strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore" CUP H58E18000200004 – CIG A0088859A4 soddisfa le condizioni necessarie per l'utilizzo del ribasso d'asta di cui alla nota Ministeriale anzi richiamata;

VISTA la Relazione di accertamento non prevedibilità delle opere previste nella perizia suppletiva e di variante resa in data 31.05.2024 congiuntamente alla approvazione in linea tecnica con la quale il Rup approva :

- la perizia suppletiva e di variante, nell'ambito dei lavori per il "Recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore" CUP H58E18000200004 - CIG A0088859A4 "in corso di esecuzione, redatta dall' arch. Carmela Picciolo, nella qualità di Direttore dei Lavori che comporta una maggior spesa contrattuale di € 257.091,85 di cui € 211.061,97 per lavori suppletivi al netto del predetto ribasso d'asta (32,818%), € 46.029,88 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura del 10%;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

- lo schema dell'atto contestuale di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto con l'impresa appaltatrice Antonio FAZIO avente sede legale nel Comune di Barcellona P.G. (ME) in via Stretto I Garrisi n. 53, P.IVA 02828980835, nonché il nuovo quadro economico rimodulato, come sopra specificato.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.32 dell'11 Aprile 2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025 (art.170 comma 1 d.Lgs.vo n.267/2000);

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.34 dell'11 Aprile 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario di gestione (PEG) 2023/2025 (art.169 D.L.g.s. n.267/2000);

VISTA la determinazione dirigenziale n.629 del 19.03.2024 del 2° Settore Finanze e Tributi con la quale si è proceduto alla reimputazione di impegni e accertamenti non esigibili e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4 D.Lgs. n.118/2011 all.4/2 punto 9.1);

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTO il Decreto Legislativo N. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo n.36 del 31 Marzo 2023;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO l'O.A. EE.LL. della regione siciliana nonché la legislazione vigente

Propone

1. Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. Di prendere atto della perizia suppletiva e di variante redatta in data 24.05.2024 dal Direttore dei lavori, Arch. Carmela Picciolo, relativa all'Intervento di " Recupero Strutturale e messa in sicurezza della Scuola Sacro Cuore" CUP H58E18000200004 – CIG A0088859A4 di complessivi € 1.113.500,00 - selezionato nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione

dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU sulla base dell'istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione Siciliana con il quadro tecnico economico che segue:

A)	LAVORI					
	a)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.184.091,04		
		Ribasso d'asta del 32,818% su € 1.184.091,04	€	388.595,00		
		Lavori al netto	€	795.719,04	€	795.496,04
	b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€	46.029,88
		sommano complessivamente per lavori al netto (A)			€	841.525,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	b.1	imprevisti, Iva compresa				
	b.2	Incentivi funzioni di cui all'art. 113, Dlgs 50/2016	€	24.609,06		
	b.3	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, D.L. n. 80/2021	€	5.000,00		
	b.4	Pubblicità e diritti ANAC	€	2.500,00		
	b.5	Rimborso oneri di accesso alla discarica	€	12.546,29		
	b.6.1	Progettazione livello esecutivo	€	19.155,73		
	b.6.2	Direzione lavori, misure e contabilità	€	66.520,57		
	b.6.3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€	16.307,00		
	b.6.4	indagini geologiche	€	1.176,00		
	b.6.5	Competenze per collaudatore statico e amministrativo	€	10.936,00		
	b.8	IVA e oneri sulle competenze tecniche	€	28.825,04		
	b.9	IVA al 10% sui lavori (A)	€	84.152,59		
		sommano per somme a disposizione (B)			€	271.722,14
		COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€			1.113.500,00

3. Di prendere atto che la suddetta perizia è composta dai sottoelencati elaborati :

1. Relazione Tecnica e quadro tecnico economico rimodulato;
2. Analisi Prezzi;
3. Elenco Prezzi;
4. Computo di variante;
5. Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

4. Di dare atto che la perizia suppletiva e di variante è stata approvata dal Rup in linea tecnica con il provvedimento del 31.05.2024, in narrativa richiamato;
5. Di dare atto la perizia suppletiva e di variante dell'intervento di "*Recupero Strutturale e messa in sicurezza della scuola Sacro Cuore CUP H58E18000200004 – CIG A0088859A4*" presenta un maggiore importo dei lavori di complessivi € 257.091,85 di cui € 211.061,97 per lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta (€ 32,818%) € 46.029,88 per oneri di sicurezza oltre iva nella misura di legge;
6. Di dare atto che l'incremento percentuale di spesa del 43,99% rispetto all'importo dei lavori contrattuali soddisfa le condizioni necessarie per l'utilizzo del ribasso d'asta di cui alle indicazioni fornite con la nota Ministeriale in narrativa richiamata;
4. Di dare atto che - ricorrendone le condizioni fissate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di Missione per il PNRR con la nota prot.0148193 del 29.12.2023- è stata avanzata tramite piattaforma dedicata formale richiesta per l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta;
5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.113.500,00 finanziata con il Decreto del Ministero e dell'Istruzione e del Merito del 6 Dicembre 2022 n.320 è stata accertata al capitolo di entrata 544 - codice bilancio 4.02.01.01.002 " Trasferimento statale per recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola elementare Sacro Cuore " esercizio 2023 , gestione competenza, ed impegnata al corrispondente capitolo di uscita a carico del p.f. 2.02.01.99.999, missione programma 04.02, capitolo 5635, (impegno n. 425 del 29.06.2023) esercizio finanziario 2023, gestione competenza giusta determinazione n. 515 del 29.06.2023.
6. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
7. Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
8. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del Comune – Amministrazione Trasparente – Sottosezione "Bandi e gare" PNRR.

Il Responsabile del Procedimento
Francesca Santangelo
(sottoscritto con firma elettronica)